

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 2020-529011008 Datum onderzoek: 29/05/2020 Agent: Nathan De Kegel niet-conform

ALGEMENE GEGEVENS

volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Stationsstraat 8730 Beernem (België)
 Opdrachtgever: Vermeulen Ward - Wingestraat 26, 8020 Hertsberge (België)
 Ond nr / IDnr:
 Eigenaar:
 Type lokalen: Wooneenheid
 Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Zegel nr:		Continuïteitsmeting:	niet OK
Nominale spanning:	3 x 400V + N	ADS testknop:	OK
Hoofdbeveiliging:	25A	ADS foutlus:	OK
Voedingsleiding:	4 x 10 mm ² EXVB	Bescherming RA OA:	niet OK
Elektrode type:	Pen	R isolatie:	OK, > 0,5 M Ohm
Aantal borden:	2	R aarde:	63.8 Ohm
Aantal stroomkasten:	25/3	Schema's:	niet OK
Waarde ADS:	300mA 40A - 30mA 40A	staat vast elektrisch materieel	niet OK



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Schema	I	Eéndraad en/of situatieschema van de installatie te voorzien of te vervolledigen en/of in drievoud op te maken. Bij een volgende controle kunnen er inbreuken op dit punt worden vastgesteld.	16; 268; 269
2 Metingen	I	De aardingspen van één of meerdere contactdozen zijn niet aangesloten op de aarding van de installatie. (Badkamer v1)	86.03
3 Metingen	I	Spreidingsweerstand is groter dan 30 ohm en kleiner dan 100 ohm.	86,07
4 Verdeelbord	I	De aanduiding van de stroomkringen, apparatuur en/of de spanningsaanduiding, enz. is afwezig, onvolledig of onjuist	16; 252
5 Leidingen	I	Eén of meerdere verdeeldozen zijn open en/of koppelingen niet verwezenlijkt in een verdeeldoos. Gevaar voor rechtstreekse aanraking van actieve delen. (Garage)	26; 33
6 Hfd. equip.	O	Hoofdequipotentiaal niet verwezenlijkt.	278.10
7 Bijk. Equip.	O	Bijkomende equipotentiaal niet verwezenlijkt. Beschermingsvolume 2 wordt naar 1 m gebracht.	278.15



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20200529011008 Datum onderzoek: 29/05/2020 Agent: Nathan De Kegel niet-conform

BESLUIT

De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 29/05/2021. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden. Alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Het is niet uitgesloten dat er bij herkeuring bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Energie in te lichten.

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Nathan De Kegel**

Datum vrijgave: 29/05/2020

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20200529011008 Datum onderzoek: 29/05/2020 Agent: Nathan De Kegel

niet-conform

